

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว(ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๘,๑๐ จุดวางเปิดก่า หมู่ที่ ๓	๑,๑๓๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๑,๑๓๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้(ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	ปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนาง	๑๖๖,๖๖๒	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๑๖๖,๖๖๒
๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อราง ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส	๒๘๕,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๒๘๕,๖๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางนี้ สุวรรณเกษี ไปบ้านนายบุญจง ชุนใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง	๑๕๗,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๑๕๗,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวี ทรัพย์ ไป บ้านนายบุตตา ชั้นแข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาหน้าพาย	๖๓,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๖๓,๘๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางหนูเตียน ปิจขามาศย์ ไป เขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วย บังพวน หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๖๖,๖๖๒	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๑๖๖,๖๖๒
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก บ้านนางอุไร สุวรรณเกษิ ไป วัด อรัญญาศรีมงคล (วัดบ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง	๒๒๓,๑๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๒๒๓,๑๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายปกครอง แข็งแรง ไป สามแยกบ้าน นางนิสัย สุขใจ หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ	๑๓๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๑๓๕,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝาปิด จากบ้านนางคำนาง พระราช ถึง บ้านนางสุวรรณ ทะนา หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๒๕๗,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	๐	√	๐	๐	ผูกพัน ๒๕๗,๕๐๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสอใส	๒๖๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายศิริ ถึงบ้านนายแสน หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย มิ่งมงคล จากบ้านนายคมสัน โคตรชมภู ถึง บ้านนายวิทยา สีคัน ทอน พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุ	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๔.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนางเปื้อง พรหมจันทร์ ถึง บ้านนางสัมฤทธิ์ คำหาญ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางวัดคำปาก้าว ถึงหน้าบ้าน นายบุญมี จันธิราช หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำปาก้าว	๒๒๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายช่วย พิณาพิศ ถึงนา นายอารมณ ลอนลับ หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง	๒๙๙,๙๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากแยกบ้านนายสมจิตร กองศรี หาจักร ถึง พุงนาข้างวัดสถูฐิวัน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง	๒๙๙,๙๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายสังเวียน อินทวงค์ ถึง บ้านนางม่อน น้อย คำภา หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๒๙๙,๙๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๙.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมขุดลอกทำ ความสะอาดรางระบายน้ำ จาก บ้านนางทองกลาย สีหะปัญญา ถึง บ้านนายแดน คำสว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๐.	ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว	๗๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๑,๑๓๖,๓๔๗	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	√	๐	๐	๙๘๑,๗๖๔.๔๖	๐
๒.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๔.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	๕,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการจัดงานวันปียมหหาราช	๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘	๐	√	๐	๒,๐๐๐	๐
๖.	โครงการวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๘	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม)	๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๓๗๘,๔๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๒๑๓,๕๐๐	๐
๓.	โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนองนาง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๔.	โครงการฝึกทักษะอาชีพทำไข่เค็มโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนราษฎร์สามัคคี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๖.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๗.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๘.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสพฐ. ในพื้นที่ ตำบลหนองนาง	๑,๖๕๒,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๘๑๓,๓๐๐	๐
๙.	อาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๗๙๒,๙๒๓	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	√	๐	๓๓๒,๓๔๗.๑๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	๐	๐	√	๐	โอนลด ๑๙๑,๔๘๐
๔.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าก่าว	๕,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง	๕,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๖.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ	๕,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๗.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๕,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๘.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ	๕,๐๐๐	พ.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษา ความสะอาด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการปลูกป่ารักษโลก	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าอินังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๗.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุ	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๘.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๙.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๐.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๒.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดีไส	๑๐,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๓.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๔.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๕.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๖.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุ	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๘.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๑๙.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒๐.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒๑.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒๒.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕ ล้านไร่ ๕ ล้านคน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส	๙,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๒.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน ปลอดภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)**

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๙	√	๐	๐	๑,๕๐๐	๐
๒.	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๓.	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการ ต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองนาง	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๔.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรม ให้แก่บุคลากร	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย ๒๕๖๙	๐	๐	√	๐	๐
๖.	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	√	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๐